



MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



ACTA DE FINIQUITO

I. DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	TEPECHI/21/01/DES
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE	MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.
NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA	LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCIÓN O ENTIDAD ENCARGADA DE LA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CON 4 POSTES PARA 4 VIVIENDAS EN LA CALLE DOCTOR EUSEBIO BUGARIN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.
ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS	TEPECHITLAN, ZAC.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE TREGAN	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CON 4 POSTES PARA 4 VIVIENDAS EN LA CALLE DOCTOR EUSEBIO BUGARIN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.

III. ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUNDAMENTO LEGAL	CAPITULO III, ARTICULO 41,42,43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
NUMERO DE LICITACIÓN	
FECHA DE ADJUDICACIÓN	01/02/2021
FECHA CONTRATO ORIGINAL	01/02/2021
FECHA DE INICIO:	01/02/2021
FECHA REAL DE INICIO	01/02/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	01/03/2021
FECHA REAL DE TERMINACIÓN	01/03/2021

"OPERADO"

FISM

IV. DE LAS GARANTIAS

GANZA NUM.	IMPORTE	DE FECHA	BANCO	CONCEPTO	VIGENCIA	OBSERVACIONES
				ANTICIPO	ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE HAYA AMORTIZADO EL ANTICIPO EN SU TOTALIDAD	
3502-14441-2	24,094.39	01/02/2021	ASEGURADORA ASERTA	CUMPLIMIENTO	TIEMPO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
3502-14441-2	24,094.39	01/02/2021	ASEGURADORA ASERTA	VICIOS OCULTOS	TIENE UNA DURACIÓN DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	

MONTO DEL CONTRATO **\$240,943.88**

000064
MONTO DEL 1er CONVENIO
MONTO DEL 2do CONVENIO

TOTAL **\$240,943.88**

1er ANTICIPO

2do ANTICIPO





MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO



ACTA DE FINIQUITO

V. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL		IMPORTE AMPLIACIONES		IMPORTE TOTAL CONTRATADO			
NUM. DE EST.	FECHA	PERIODO		IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES 0.5% SHCP	OTRAS DEDUCCIONES	ANT. AMORT.
		DE	A				
1	1	01/02/2021	15/02/2021	\$115,000.00			ESTIMACION
2	2	16/02/2021	01/03/2021	\$125,943.88			ESTIMACION
3	3						
4	4						
TOTAL							
SALDO POR CANCELAR				SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			

"OPERADO"

VI. DE LAS SANCIONES

CAUSA	NO EXISTEN	IMPORTE
-------	------------	---------

VII. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD Y VICIOS OCULTOS

FISM

EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBO LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, CON MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS EN QUE EL CONTRATISTA HUBIERA INFRINGIDO.

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO EXISTE NINGUNA RECLAMACIÓN, DÁNDOSE POR SATISFECHO DE LAS CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS A QUE TUVO DERECHO, POR LO QUE RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE Y EN CUALQUIER MATERIA NO RESERVÁNDOSE ACCIÓN NI DERECHO DE RECLAMACIÓN ALGUNA, PRESENTE O FUTURA EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE REPRESENTEN SU INTERÉS, POR LO QUE SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

VIII. FECHA, HORA, LUGAR, NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN ESTE ACTO.

01/03/2021

EN TEPECHITLAN, ZAC.

POR LA PRESIDENCIA

C. SILVIA QUINONES LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

000065

POR EL CONTRATISTA

I.G.E. LUIS ENRIQUE DÁVILA DÁVILA

ING. DAVID ALEJANDRO SALCEDO MUÑOZ
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO

