



MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE FINIQUITO

I. DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	TEPECHI/21/04/PMO
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE	MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.
NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA	I.G.E. LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCIÓN O ENTIDAD ENCARGADA DE LA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO LOCALIZAN LOS TRABAJOS	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 6 POSTES EN EL PARQUE EL SILENCIO EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC."
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 6 POSTES EN EL PARQUE EL SILENCIO EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC."

III. ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUNDAMENTO LEGAL	CAPITULO III, ARTICULO 41,42,43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
NUMERO DE LICITACIÓN	
FECHA DE ADJUDICACIÓN	21/06/2021
FECHA CONTRATO ORIGINAL	21/06/2021
FECHA DE INICIO:	21/06/2021
FECHA REAL DE INICIO	22/06/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	30/07/2021
FECHA REAL DE TERMINACIÓN	30/07/2021

IV. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUM.	IMPORTE	DE FECHA	BANCO	CONCEPTO	VIGENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	ANTCIPO	TIEMPO QUE ESTABLECE ELCONTRATO PARA EJECUCION DE LA OBRA	
3502-14692	\$ 30,520.76	21/06/2021		CUMPLIMIENTO	TIEMPO QUE ESTABLECE ELCONTRATO PARA EJECUCION DE LA OBRA	
3502-14692	\$ 30,520.76	21/06/2021		VICIOS OCULTOS	TIENE UNA DURACIÓN DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	

MONTO DEL CONTRATO

\$305,207.60

MONTO DEL 1er COVENIO

MONTO DEL 2do COVENIO

TOTAL

\$305,207.60

1er ANTCIPO

2do ANTCIPO



000039



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE FINIQUITO

V. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL		IMPORTE AMPLIACIONES		IMPORTE TOTAL CONTRATADO			
NUM. DE EST.	FECHA	PERIODO		IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES 0.5% SHCP	OTRAS DEDUCCIONES	ANT. AMORT.
		DE	A				
1	1	21/06/2021	30/07/2021	\$305,207.60			
2							
3							
4				\$305,207.60	\$0.00		
TOTAL							
SALDO POR CANCELAR		\$	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$	-

VI. DE LAS SANCIONES

CAUSA	NO EXISTEN	IMPORTE

VII. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD Y VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBO LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, CON MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS EN QUE EL CONTRATISTA HUBIERA INFRINGIDO.

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO EXISTE NINGUNA RECLAMACIÓN, DÁNDOSE POR SATISFECHO DE LAS CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS A QUE TUVO DERECHO, POR LO QUE RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE Y EN CUALQUIER MATERIA NO RESERVÁNDOSE ACCIÓN NI DERECHO DE RECLAMACIÓN ALGUNA, PRESENTE O FUTURA EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE REPRESENTEN SU INTERÉS, POR LO QUE SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

VIII. FECHA, HORA, LUGAR, NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN ESTE ACTO.

20/08/2021

EN TEPECHITLÁN, ZAC.

POR LA PRESIDENCIA

C. SILVIA QUINONES LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
H. AYUNTAMIENTO
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

POR EL CONTRATISTA

C. I.G.E. JOSÉ ENRIQUE DAVILA DAVILA

000040