



GOBIERNO MUNICIPAL
TEPECHITLAN
UNIDOS LOGRAMOS MAS
2024 - 2027

DESARROLLO ECONOMICO

ACTA DE FINIQUITO # 6

I. DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	TEPECHI/25/11/DES
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE	MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.
NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA	ING. LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O ENTIDAD ENCARGADA DE LA OBRA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO NEXCALTITAN, MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.
DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS	COMUNIDAD DE SANTIAGO NEXCALTITAN
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO NEXCALTITAN, MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.

III. ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUNDAMENTO LEGAL	CAPITULO III, ARTICULO 41,42,43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
NUMERO DE LICITACIÓN	
FECHA DE ADJUDICACIÓN	10/11/2025
FECHA CONTRATO ORIGINAL	10/11/2025
FECHA DE INICIO:	10/11/2025
FECHA REAL DE INICIO	10/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	21/11/2025
FECHA REAL DE TERMINACIÓN	21/11/2025

IV. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUM.	IMPORTE	DE FECHA	BANCO	CONCEPTO	VIGENCIA	OBSERVACIONES
				ANTICIPO	ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE HAYA AMORTIZADO EL ANTICIPO EN SU TOTALIDAD	NO HUBO ANTICIPO
1	29,965.65	10/11/2025	ASERTA	CUMPLIMIENTO	TIEMPO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
2	29,965.65	10/11/2025	ASERTA	VICIOS OCULTOS	TIENE UNA DURACIÓN DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	

MONTO DEL CONTRATO

\$299,656.50

MONTO DEL 1er COVENIO

\$

-

MONTO DEL 2do CONVENIO

\$

-

TOTAL

\$299,656.50

1er ANTICIPO

2do ANTICIPO

Calle Morelos #15
Tepechitlan, Zac.





ACTA DE FINIQUITO # 6

V. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL		IMPORTE AMPLIACIONES		IMPORTE TOTAL CONTRATADO			
\$299,656.50		\$ -		\$ 299,656.50			
NUM. DE EST.	FECHA	PERIODO		IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES 0.5% SHCP	OTRAS DEDUCCIONES	ANT. AMORT.
		DE	A				
1	10/11/2025	10/11/2025	21/11/2025	\$ 299,656.50			
2							
3							
TOTAL				\$299,656.50			
SALDO POR CANCELAR				SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			

“OPERADO”

VI. DE LAS SANCIONES

CAUSA	NO EXISTEN	IMPORTE
-------	------------	---------

VII. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD Y VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBO LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, CON MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS EN QUE EL CONTRATISTA HUBIERA INFRINGIDO.

FISM

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO EXISTE NINGUNA RECLAMACIÓN, DÁNDOSE POR SATISFECHO DE LAS CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS A QUE TUVO DERECHO, POR LO QUE RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE Y EN CUALQUIER MATERIA NO RESERVÁNDOSE ACCIÓN NI DERECHO DE RECLAMACIÓN ALGUNA, PRESENTE O FUTURA EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE REPRESENTA SU INTERÉS, POR LO QUE SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

VIII. FECHA, HORA, LUGAR, NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN ESTE ACTO.

29/12/2025

EN TEPECHITLAN, ZAC

ING. ADOLFO CORTÉZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

OR LA PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
TEPECHITLAN
2024-2027

ING. LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA

ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO

Calle Morelos #15
Tepechitlan, Zac