

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPECHITLÁN ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 307 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO
 AGOSTO

FECH: 07/08/2021
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA (6)	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)	LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO % (20)	AVANCE FÍSICO % (21)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (22)			
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)				ACUMULADO (19)		
210R45001	307001	REHABILITACION DE BOVEDA EN EL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.	CARGERA MUNICIPAL	21.670714 N - 103.327391 O	1 OBRA	200,000.00												
210R45002	307002	REALIZACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PARTE INFERIOR DEL AREA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL LIENZO CUARRO PEPE AYALA	CARGERA MUNICIPAL	21.670662 N - 103.320236 O	1 OBRA	49,300.00												X
210R45003	307003	REMODELACION DE CALLE ITURBIDE (CONCRETO HIDRAULICO Y URBANIZACION) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPECHITLÁN, ZAC.	CARGERA MUNICIPAL	21.670813 N-103.328088 O	1 OBRA	836,840.96	485,604.38	732,672.55	485,604.38	732,672.55			87.56	88			X	
210R45004	307004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONAS TENSADA SOBRE DOLMO EN LA CANCHUA DE USOS MULTIPLES EN EL KINDER JUSTO SIERRA EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.	CARGERA MUNICIPAL	21.673337 N - 103.330870 O	1 OBRA	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00			100.00	100			X	
210R45005	307005	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 5 POSTES EN EL PARQUE EL SILENCIO EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.	CARGERA MUNICIPAL	21.659986 N - 103.328129 O	1 OBRA	305,207.60	305,207.60	305,207.60	305,207.60	305,207.60			100.00	100			X	
210R45006	307006	ELECTRIFICACION DEL CORREDOR SAN MATEO CORREA EN LA CALLE ITURBIDE EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.	CARGERA MUNICIPAL	21.670663 N - 103.328074 O	1 OBRA	117,359.89												X
TOTALES:						1,606,708.45	868,811.98	1,385,180.15	868,811.98	1,385,180.15								

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 PRESIDENCIA
 NOMBRADO Y FIRMA
 RESPONSABLE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 SINDICATO MUNICIPAL
 NOMBRADO Y FIRMA
 RESPONSABLE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRADO Y FIRMA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS