

MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA NOVIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
23O-FI-45003	404001	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOPEZ RAYON AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III - 2023	Tepechitlán	21.670427 -103.329867	\$495,554.96	\$0.00	\$495,554.96	\$0.00	\$495,554.96	100%	100%	Contrato
	404002	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE URIBE EN TALESTIPA 511 - FONDO III - 2023	Talestipa	21.700962 -103.311304	\$200,821.88	\$0.00	\$200,821.88	\$0.00	\$200,821.88	100%	100%	Administración directa
	404003	PAVIMENTACION DE CALLE DEL NIÑO EN LA GUMBRIYA, TEPECHITLAN, ZAC. 511 - FONDO III - 2023	Tepechitlán	21.682676 -103.324383	\$67,567.01	\$0.00	\$67,567.01	\$0.00	\$67,567.01	100%	100%	Administración directa
	404004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARRIO CHICO DE LA COMUNIDAD DE RAMIREZ 511 - FONDO III - 2023	Los Ramirez	21.675048 -103.312359	\$340,698.88	\$0.00	\$340,698.88	\$0.00	\$340,698.88	100%	100%	Administración directa
23-O-FI-46-004	404005	CONST. DE BANQUETAS EN LA CALLE GUAYATEMOC ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y SIMON BOLIVAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPECHITLAN, ZAC 511 - FONDO III - 2023	Tepechitlán	21.671250 -103.328554	\$596,884.96	\$0.00	\$596,884.96	\$0.00	\$596,884.96	100%	100%	Contrato
23O-FI-45020	404006	REHABILITACION DE DRENAJE, TOMAS DE AGUA Y MODIFICACION DE LA LUZ AREA A SUBTERRANEA EN CALLE GUERRERO PRIMERA ETAPA 511 - FONDO III - 2023	Tepechitlán	21.671276 -103.313070	\$943,409.62	\$75,472.78	\$943,409.62	\$75,472.78	\$943,409.62	100%	100%	Contrato
23O-FI-45023	404007	PAVIMENTACION CON ADOSADO Y MODIFICACION DE LA LUZ AREA A SUBTERRANEA EN CALLE GUERRERO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC. 511 - FONDO III - 2023	Tepechitlán	21.671276 -103.313070	\$1,528,560.19	\$484,652.13	\$484,652.13	\$484,652.13	\$484,652.13	32%	50%	Contrato
					\$4,173,497.50	\$560,124.91	\$3,129,589.44	\$560,124.91	\$3,129,589.44			

DRA. EN EDU. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JOAQUIN BARRAMARIN
 SINDICO MUNICIPAL



ING. LIZETH GONZALEZ TALAMANTES
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

