

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III	Tepechitlán	21.670825 -103.327921	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	401002	ADQUISICION DE CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO 511 - FONDO III	Rancho Nuevo	21.554483 -103.311269	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	100%	100%	Administración directa
	401003	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETONES 511 - FONDO III	Carretones	21.554483 -103.258995	\$69,823.56	\$0.00	\$69,823.56	\$0.00	\$69,823.56	100%	98%	Administración directa
	401004	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE HUIZICULCO SAN PEDRO OCOTLAN 511 - FONDO III	San Pedro Ocotlán	21.536699 -103.289163	\$285,445.04	\$2,200.00	\$285,445.04	\$2,200.00	\$285,445.04	100%	95%	Administración directa
250FI45020	401006	MANUTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TALESTEPA 511 - FONDO III	Talestepea	21.694519 -103.310322	\$259,320.32	\$0.00	\$259,320.32	\$0.00	\$259,320.32	100%	80%	Contrato
					\$617,088.92	\$2,200.00	\$617,088.92	\$2,200.00	\$617,088.92			

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELSA LINA ARELLANO
SÍNDICA MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)



No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
	402001	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y GONZALEZ ORTEGA 561 - PARTICIPACIONES	Tepechitlán	21.671923 -103.325631	\$47,466.00	\$0.00	\$47,466.00	\$0.00	\$47,466.00	100%	100%	Administración directa
	402002	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PLANTA TRATADORA (COMPUERTAS Y ALMACEN) 511 - FONDO III	La Capellanía	21.687452 -103.313102	\$152,798.13	\$8,642.00	\$152,798.13	\$8,642.00	\$152,798.13	100%	80%	Administración directa
	402003	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC. 511 - FONDO III	Las Pilas	21.668796 -103.337231	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	100%	30%	Administración directa
					\$212,792.13	\$8,642.00	\$212,792.13	\$8,642.00	\$212,792.13			

ING. ADOLFO CORTES SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELSA LINA ARELLANO
SINDICO MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 35)
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
404001		CONSTRUCCION DE 640 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LAS CRUELLAS MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.	Las Cruellias	21.644644 -103.393243	\$232,332.73	\$0.00	\$232,332.73	\$0.00	\$232,332.73	100%	100%	Administración directa
404002		PAYMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE DE BUENA VISTA, TEPECHITLAN, ZAC.	San José de Buenavista	21.521782 -103.313772	\$58,800.02	\$0.00	\$58,800.02	\$0.00	\$58,800.02	100%	40%	Administración directa
404003		PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 348 M2 EN LA CALLE ARROYO HONDO EN LA COMUNIDAD DE EL TERREÑO 511 - FONDO III	El Terreno	21.656670 -103.329671	\$96,952.00	\$4,108.00	\$96,952.00	\$4,108.00	\$96,952.00	100%	60%	Administración directa
404004		CAMINO ARTESANAL A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE LA CAPELLANÍA, TEPECHITLAN, ZAC.	La Capellanía	21.683518 -103.310722	\$162,300.00	\$0.00	\$162,300.00	\$0.00	\$162,300.00	100%	10%	Administración directa
404005		PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA COMUNIDAD DEL TERREÑO, TEPECHITLAN, ZAC.	El Terreno	21.656902 -103.328925	\$96,556.12	\$2,756.12	\$96,556.12	\$2,756.12	\$96,556.12	100%	55%	Administración directa
404006		PAYMENTACION CN PLACAS TIPO HUELLAS CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE ZAPACUECA 511 - FONDO III	Zapacueca	21.632284 -103.505676	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00	100%	10%	Administración directa
					\$705,340.87	\$6,864.12	\$705,340.87	\$6,864.12	\$705,340.87			

ING. ADOLFO CORTÉZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELSA LUNA ARELLANO
SINDICATO MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
SUBPROGRAMA 406 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	F/S	
25OFI45010	406001	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, NEXCALTLÁN, TEPECHITLÁN, ZAC.	Santiago Nexcaltlán	21.603788 -103.420126	\$209,849.80	\$0.00	\$209,849.80	\$0.00	\$209,849.80	100%	100%	Contrato
					\$209,849.80	\$0.00	\$209,849.80	\$0.00	\$209,849.80			

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELSA LUNA ARELLANO
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	511 - FONDO III	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA 65 VIVIENDAS	Tepechitlán	21.670837 -103.327358	\$357,300.00	\$0.00	\$357,300.00	\$0.00	\$357,300.00	100%	100%	Administración directa
					\$357,300.00	\$0.00	\$357,300.00	\$0.00	\$357,300.00			


ING. ADOLFO CORTÉZ SANTILLÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ELSA LINA ARELLANO
SÍNDICO MUNICIPAL




ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 35)
SUBPROGRAMA 409 CAMINOS RURALES
MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	409001	REHABILITACION DE CAMINO A CARRETONES, TEPECHITLÁN, ZAC.	Carretones	21.528577 -103.271947	\$69,748.00	\$0.00	\$69,748.00	\$0.00	\$69,748.00	100%	70%	Administración directa
	409002	REHABILITACION DE CAMINO AL CARDO, TEPECHITLÁN, ZAC.	El Cardo	21.670272 -103.448993	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00	100%	30%	Administración directa
	409003	REHABILITACION DE CAMINO A VILLA JUAREZ, TEPECHITLÁN, ZAC.	Villa Juárez (El Tecolote)	21.867740 -103.408820	\$120,606.61	\$10,266.00	\$120,606.61	\$10,266.00	\$120,606.61	100%	70%	Administración directa
					\$213,322.61	\$10,266.00	\$213,322.61	\$10,266.00	\$213,322.61			

ING. ADOLFO CORTES SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELSA LINA ARELLANO
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTORA/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO. EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
SUBPROGRAMA 414 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
414001	RENDIMIENTOS DEL FONDO III	511 - FONDO III			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELSA LYNA ARELLANO
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)

