

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPECHITLÁN ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO. EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)  
 SUBPROGRAMA 403 ALCANTARILLADO  
 MES QUE INFORMA AGOSTO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
403001	403001	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE JUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPECHITLÁN, ZAC.	Tepechitlán	21.63700047387865 -103.3244150975004	\$250,236.83	\$99,892.94	\$250,236.83	\$99,892.94	\$250,236.83	100%	100%	Contrato

*[Signature]*  
 DRA. EN EDUC. GIORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 LIC. JOAQUÍN PARRA MARÍN  
 SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 ING. LIZETH CORREA TALAMANTE  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO





PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)  
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL  
 MES QUE INFORMA AGOSTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPECHTLÁN ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO. EJERCICIO FISCAL 2022  
 OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
404001	404001	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN LA CORONA DE LA COSTINA EN LA PRESA MIGUEL ALEMÁN Y EN LA CALLE LOPEZ VELARDE. EN TEPECHTLÁN, ZAC.	Tepechtlán	21.67088991859086 -103.52894516906738	\$939,250.14	\$939,250.14	\$939,250.14	\$939,250.14	100%	100%	CONTRATO	

DRA. EN EDUC. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOAQUÍN PARRA MARIN  
 SINDICO MUNICIPAL



ING. LIZETH CORREA TALAMANT  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

