

**INFORME FONDO III, DICIEMBRE EJERCICIO 2021**

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE				ACOMULADO	ACOMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
		<b>401 AGUA POTABLE</b>							
21OFI45022	401002	COLOCACION DE CISTERNA DE 10000 LTS PARA MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	RANCHO NUEVO	1 CISTERNA	47,126.26	100%	100%	X	
		<b>SUB -TOTAL:</b>			<b>47,126.26</b>				
21OFI45003	403001	REHABILITACION DE 199 M. L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPECHITLAN, ZAC.	TEPECHITLAN	199 M. L.	487,754.48	100%	100%		X
21OFI45016	403003	REHABILITACION DE 58 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ITURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPECHITLAN, ZAC.	TEPECHITLAN	58 M. L.	131,630.57	100%	100%		X
21OFI45011	403002	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE 137 M. L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	TEPECHITLAN	137 M. L.	283,525.52	100%	100%		X
21OFI45017	403004	AMPLIACION DE 40 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE PARA BENEFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, TEPECHITLAN, ZAC.	EL TERRERO	40 M. L.	107,810.70	100%	100%		X
		<b>SUB -TOTAL:</b>			<b>1,010,721.27</b>				
21OFI45002	404001	CONSTRUCCION DE 555 M2 DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABACHINES, COLONIA LOS PINOS, TEPECHITLAN, ZAC.	TEPECHITLAN	555 M2	297,519.46	100%	100%		X
21OFI45004	404002	CONSTRUCCION DE 1572.71 M2 DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	TEPECHITLAN	1572.71 M2	1,452,498.89	100%	100%		X
21OFI45019	404003	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 870 M2 DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	TEPECHITLAN	870 M2	810,001.71	100%	100%		X
21OFI45018	404005	SUMINISTRO DE 15 VIAJES DE GRAVA ARENA PARA COLOCACION DE ADOQUIN EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.	TEPECHITLAN	15 VIAJES	40,020.00	100%	100%	X	
21OFI45015	404004	CONSTRUCCION DE 504 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LA CUMBRITA A ZACUALTEMPAN EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.	LA CUMBRITA	504 M2	331,328.83	100%	100%		X
21OFI45023	404006	CONSTRUCCION DE AVENIDA SAN FRANCISCO DE ASIS	TEPECHITLAN	1320 M2	1,008,056.62	100%	100%		X
21OFI45025	404007	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR - PEATONAL DEL CRUCE DEL RIO PARA CAMINO A LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	LAS PILAS	1 OBRA	65,084.00	100%	100%	X	
		<b>SUB -TOTAL:</b>			<b>4,004,509.51</b>				
21OFI45005	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4 POSTES PARA 4 VIVIENDAS EN LA CALLE DOCTOR EUSEBIO BUGARIN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, TEPECHITLAN, ZAC.	EL TERRERO	4 POSTES	240,943.88	100%	100%		X
		<b>SUB -TOTAL:</b>			<b>240,943.88</b>				
21OFI45001	407001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 600 M2 DE LONA TENSADA EN DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO LA CUMBRITA	LA CUMBRITA	600 M2	180,000.00	100%	100%		X
21OFI45013	407002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 452 M2 DE LONA TENSADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.	TEPECHITLAN	452 M2	136,000.00	100%	100%		X
		<b>SUB -TOTAL:</b>			<b>316,000.00</b>				
21OFI45010	408001	CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN MATEO CORREA MAGALLANES EN LA CABECERA MUNICIPAL	TEPECHITLAN	1 VIVIENDA	140,000.00	100%	100%		X
21OFI45012	408002	CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES, 2 BAÑOS ECOLOGICOS Y 4 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO	TEPECHITLAN	8 ACCIONES	562,679.47	100%	100%		X
21OFI45020	408003	CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES, 1 BAÑO ECOLOGICO Y 4 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES LOCALIDADES	TEPECHITLAN	7 ACCIONES	486,317.01	100%	100%		X
21OFI45008	409001	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES (LA VILLITA, LA CUMBRITA, HACIENDA DE LOS DAVILA Y GOTERAS)	VARIAS	1 OBRA	114,502.00	100%	100%	X	
21OFI45007	409002	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES (LA LOMA - LA YERBABUENA, LA CAÑADA - VILLA JUAREZ, EL CARDO - ZAPOTE, CASTAÑEDAS)	VARIAS	1 OBRA	100,278.09	100%	100%	X	
21OFI45021	409003	CONSTRUCCION DE 800 M2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ - EL ZAPOTE, TEPECHITLAN, ZAC.	VILLA JUAREZ	800 M2	209,643.20	100%	100%	X	
21OFI45024	409004	REHABILITACION DE CAMINOS, SANTIAGO, CHACUILOCA, COHETEROS, CAMINO DE LA LOMA A VILLA JUAREZ, LAS COSTILLAS	TEPECHITLAN	1 OBRA	112,532.31	100%	100%	X	
		<b>SUB -TOTAL:</b>			<b>1,725,952.08</b>				
21AFI45006	413001	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4 POSTES PARA 4 VIVIENDAS EN LA CALLE DOCTOR EUSEBIO BUGARIN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	EL TERRERO	4 POSTES	138,438.88	100%	100%	X	
21AFI45009	413002	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN MATEO CORREA MAGALLANES EN LA CABECERA MUNICIPAL	TEPECHITLAN	1 APORTACION	50,000.00	100%	100%	X	
		<b>SUB -TOTAL:</b>			<b>188,438.88</b>				
21AFI45026	414001	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	TEPECHITLAN	1 ACCION	2,474.38	100%	100%	X	
		<b>SUB -TOTAL:</b>			<b>2,474.38</b>				
		<b>TOTAL:</b>			<b>7,536,166.26</b>				