

INFORME FONDO IV, DICIEMBRE EJERCICIO 2021

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
		501 OBLIGACIONES FINANCIERAS							
21AFM45004	501002	PAGO DE DEUDA BANOBRAS	TEPECHITLAN	PAGOS	863,641.60	100%	100%	x	
21AFM45006	501003	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO (PASIVO)	TEPECHITLAN	PAGOS	113,991.76	100%	100%	x	
21AFM45007	501004	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO SENTRA, PROPIEDAD DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PASIVO)	TEPECHITLAN	PAGOS	9,392.01	100%	100%	x	
		SUB -TOTAL:			987,025.37				
		502 SEGURIDAD PUBLICA							
21AFM45001	502001	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	TEPECHITLAN	PAGOS	2,018,497.25	100%	100%	x	
21AFM45003	502002	GASTOS DE PROTECCION CIVIL	TEPECHITLAN	PAGOS	906,845.16	100%	100%	x	
		SUB -TOTAL:			2,925,342.41				
		503 ADQUISICIONES							
21AFM4508	503001	ADQUISICION DE REVOLVEDORA PARA CONCRETO PARA OBRAS PUBLICAS	TEPECHITLAN	1 PAGO	26,990.00	100%	100%	x	
		SUB -TOTAL:			26,990.00				
		504 INFRAESTRUCTURA							
21OFM45002	504002	CONSTRUCCION DE SALA DE VELACION EN BARRIO LA CUMBRIITA EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.	TEPECHITLAN	1 OBRA	1,693,784.61	100%	100%		x
21OFM45009	504004	ENMALLADO DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA VILLITA	LA VILLITA	1 OBRA	251,799.16	50%	60%		x
21OFM45010	504005	CONSTRUCCION DE 1ERA. ETAPA DE AMPLIACION DE BASE DE PROTECCION CIVIL EN TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	1 OBRA	165,540.16	0%	20%		x
		SUB -TOTAL:			2,111,123.93				
		506 RENDIMIENTOS E INTERESES							
21AFM45011	506001	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	TEPECHITLAN	1 ACCION	1,803.66	100%	100%	x	
		SUB -TOTAL:			1,803.66				
		507 DERECHOS DE EXTRACCION							
21AFM45005	507001	PAGO POR DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	TEPECHITLAN	PAGOS	37,945.30	100%	100%	x	
		SUB -TOTAL:			37,945.30				
		TOTALES:			6,090,230.67				