


MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA MAYO


No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
401001		CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III - 2024	Tepechtlán	21.670825 -103.327921	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
401002		SUMINISTRO DE 100 TIRACOS PARA AGUA POTABLE 511 - FONDO III - 2024	Tepechtlán	21.670825 -103.327921	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	100%	Administración directa
					\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00		



[Signature]
 C.P. MARIA SANDRA ESTHER VELAZCO LEÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 M. Z. SALVADOR LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 ING. LIZETH CORREA TALAMANTES
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO. EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA MAYO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPROMISO METHIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
240F45005	404001	PAVIMENTACION CON APOCERETO, REHABILITACION DE DRENAJE, TOMAS DE AGUAS Y ACOMENTIDAS ELECTRICAS DE LA CALLE TURBIDE EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC. 511 - FONDO III - 2024	Tepechitlán	21.67,086 -103,327,826	\$1,713,075.61	\$305,600.00	\$1,098,743.21	\$305,600.00	\$1,098,743.21	64%	100%	Contrato
	404002	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE HERMANOS WRIGHT EN EL BARRIO LA AVACION, EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC. 511 - FONDO III - 2024	Tepechitlán	21.661824 -103,317064	\$1,064,025.38	\$316,904.25	\$513,099.12	\$316,904.25	\$513,099.12	48%	45%	Contrato
					\$2,777,100.99	\$622,504.25	\$1,690,042.33	\$622,504.25	\$1,690,042.33			



[Signature]
 L.C.P. MARIA SANDRA ESTHER VELAZCO LEON
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 V. SALVADOR LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
 SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA MAYO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO		DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS			
408001	511	SUMINISTRO DE 100 CALENTADORES SOLARES FONDO III - 2024	Tepechitlán	21.670825 -103.327921	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	100%	100%	Administración directa



PR
 L.C.P. MARIA SANDRA ESTHER VELAZCO LEON
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 Z. SALVADOR LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL




[Signature]
 ING. LIZETH CORREA TALAMANTES
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO. EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
SUBPROGRAMA 409 CAMINOS RURALES
MES QUE INFORMA MAYO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METHDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
24OFM5001	409001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NACIONAL EN LA COMUNIDAD DE EXCAME, EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.	Tepechitlán	21.652514 -103.345182	\$774,030.75	\$0.00	\$774,030.75	\$0.00	\$774,030.75	100%	100%	Contrato
	409002	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ZAQUALTEMPLAN A LA VILITA 511 - FONDO III - 2024	Zaqualtemplan (La Hacienda)	21.639623 -103.317653	\$6,916.00	\$0.00	\$6,916.00	\$0.00	\$6,916.00	100%	100%	Administración directa
	409003	PAVIMENTACION EN CAMINO A CERRO CHINO 511 - FONDO III - 2024	Cerro Chino	21.543878 -103.275395	\$158,511.34	\$0.00	\$158,511.34	\$0.00	\$158,511.34	100%	75%	Administración directa
	409004	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA VILITA A LA BOQUILLA 511 - FONDO III - 2024	La Villa	21.613976 -103.322476	\$12,293.00	\$2,313.00	\$12,293.00	\$2,313.00	\$12,293.00	100%	100%	Administración directa
	409005	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN 511 - FONDO III - 2024	San Pedro Ocotlán	21.528119 -103.309654	\$55,059.00	\$14,924.00	\$55,059.00	\$14,924.00	\$55,059.00	100%	100%	Administración directa
	409006	REHABILITACION DE CAMINO A LA HIEDRA 511 - FONDO III - 2024	La Hiedra	21.632958 -103.266737	\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00	100%	100%	Administración directa
	409007	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO MADRERO EN RANCHO NUEVO, TEPECHITLÁN 511 - FONDO III - 2024	Rancho Nuevo	21.554630 -103.309909	\$100,167.00	\$99,455.00	\$100,167.00	\$99,455.00	\$100,167.00	100%	90%	Administración directa
	409008	REHABILITACION DE CAMINO AL VARAL, TEPECHITLÁN, ZAC. 511 - FONDO III - 2024	Hacienda de los Dávila (Los Dávila)	21.627851 -103.264829	\$2,016.00	\$0.00	\$2,016.00	\$0.00	\$2,016.00	100%	100%	Administración directa
	24OFM5013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE LA LUNA, TEPECHITLÁN, ZAC. 511 - FONDO III - 2024	La Villa	21.624643 -103.322872	\$409,177.06	\$147,116.65	\$147,116.65	\$147,116.65	\$147,116.65	36%	100%	Contrato
	409010	REHABILITACION DE CAMINO A LA PRESA DE EXCAME RUTA ALTERNVA 511 - FONDO III - 2024	Excamé	21.650310 -103.347717	\$1,285.00	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00	\$1,285.00	100%	100%	Administración directa
	409011	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE LA AVIACION 511 - FONDO III - 2024	Tepechitlán	21.659343 -103.311089	\$5,911.00	\$5,911.00	\$5,911.00	\$5,911.00	\$5,911.00	100%	100%	Administración directa
	409012	REHABILITACION DE CAMINO A CARRETONES 511 - FONDO III - 2024	Carretones	21.530324 -103.278994	\$4,767.50	\$4,767.50	\$4,767.50	\$4,767.50	\$4,767.50	100%	100%	Administración directa
					\$1,538,449.65	\$274,487.15	\$274,487.15	\$274,487.15	\$274,487.15			



L.C.P. MARIA SANDRA ESTHER VELAZCO LEON
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SALVADOR LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL



COMITÉ EJECUTIVO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

2 Jul. 2024 12:36