

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPECHITLAN, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021**  
**SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 307 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO  
 MAYO

Fecha: 05/07/2021  
 No. 1 de 1

NÚMERO DE OBRA (6)	NÚMERO (clave) (7)	PROYECTO NOMBRE (8)	LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PROYECTO (CLAVE) (17)	ACUMULADO (19)	AVANCE FINANCIERO % (20)	AVANCE FÍSICO % (21)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)						
210RP45001	307001	REHABILITACIÓN DE BOVEDA EN EL TEMPLO DE SAN JUAN BALUSTIA EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.	CABECERA MUNICIPAL	21.670714, N 103.327591 O	1 OBRA	200,000.00	49,300.00	200,000.00	49,300.00	200,000.00		100.00	100		X	
210RP45002	307002	REALIZACIÓN DETRABAJADOS COMPLEMENTARIOS EN LA PARTE INFERIOR DEL AREA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	21.670662, N 103.320186 O	1 OBRA	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		100.00	100		X	
TOTALS:						249,300.00	49,300.00	249,300.00	49,300.00	249,300.00						

**MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018-2021  
 SILVIA QUINONES LEYVA  
 NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018-2021  
 SALVADOR CORREA MIRAMONTES  
 NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.**  
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018-2021  
 EDGAR ROSALES FRAUSTO  
 NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS