

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPECHITLAN ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 307 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO
 AGOSTO

FECH: 07/09/2021
 NOM: _____

NUMERO DE OBRA (6)	NUMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)	LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACION (10)	METAS APROBADA S (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSION EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO % (20)	AVANCE FISICO % (21)	MODALIDAD DE EJECUCION (22)
							RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	RECURSOS PUBLICOS PAGADOS MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)			
210R945001	307001	REHABILITACION DE BOVEDA EN EL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.	CABECERA MUNICIPAL	21.670714 N 109.327591 O	1 OBRA	200,000.00	49,300.00	200,000.00	49,300.00	200,000.00	100.00	100	X
210R945002	307002	REALIZACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PARTE INFERIOR DEL AREA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL LLENZO CHARRO PEPE AYALA	CABECERA MUNICIPAL	21.675662 N 109.320196 O	1 OBRA	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	100.00	100	X
210R945003	307003	REMODELACION DE CALLE ITURBIDE (CONCRETO HIDRAULICO Y URBANIZACION) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPECHITLAN, ZAC.	CABECERA MUNICIPAL	21.670813 N 109.328208 O	1 OBRA	836,840.96	465,604.38	732,672.55	465,604.38	732,672.55	87.56	88	X
210R945004	307004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA TENSADA SOBRE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL KINDER JUSTO SIERRA EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.	CABECERA MUNICIPAL	21.673358 N 109.338579 O	1 OBRA	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	100.00	100	X
210R945005	307005	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 5 POSTES EN EL PARQUE EL SILENCIO EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.	CABECERA MUNICIPAL	21.669906 N 109.328129 O	1 OBRA	305,207.60	305,207.60	305,207.60	305,207.60	305,207.60	100.00	100	X
210R945006	307006	ELECTRIFICACION DEL CORREDOR SAN MATEO CORREA EN LA CALLE ITURBIDE EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.	CABECERA MUNICIPAL	21.670663 N 109.328074 O	1 OBRA	117,359.99	117,359.99	117,359.99	117,359.99	117,359.99	100.00	100	X
TOTALLES:						1,606,708.45	868,811.98	1,385,180.15	868,811.98	1,385,180.15			

MUNICIPIO DE TEPECHITLAN ZAC.
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 PRESIDENCIA
 C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES
 GOBIERNO Y FINANZA
 DIRECTOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPECHITLAN ZAC.
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 PRESIDENCIA
 C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES
 GOBIERNO Y FINANZA
 DIRECTOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPECHITLAN ZAC.
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 PRESIDENCIA
 C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES
 GOBIERNO Y FINANZA
 DIRECTOR MUNICIPAL