

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPECHTLIÁN, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 307 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO
 AGOSTO

FECH: 07/08/2021

| NÚMERO DE OBRA (6) | NÚMERO (clave) (7) | NOMBRE (8) | LOCALIDAD (9) | COORDENADAS GEOLOCALIZACION (10) | METAS APROBADAS (11) | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12) | INVERSION EJERCIDA | | APORTACION DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO % (20) | AVANCE FISICO % (21) | MODALIDAD DE EJECUCION (22) |
|--------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|---|----------------|--|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL (13) | ACUMULADO (14) | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL (15) | ACUMULADO (16) | | | |
| 210R45001 | 307001 | REHABILITACION DE BOVEDA EN EL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL MUNICIPIO DE TEPECHTLIÁN, ZAC. | CABECERA MUNICIPAL | 21.670714 N 103.327591 O | 1 OBRA | 200,000.00 | 465,604.38 | 732,672.55 | 465,604.38 | 732,672.55 | 100.00 | 100 | X |
| 210R45002 | 307002 | REALIZACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PARTE INFERIOR DEL AREA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL LIENZO CHARRO PEPE AYALA | CABECERA MUNICIPAL | 21.675663 N 103.328036 O | 1 OBRA | 49,300.00 | - | 49,300.00 | - | 49,300.00 | 100.00 | 100 | X |
| 210R45003 | 307003 | REMODELACION DE CALLE ITURBIDE (CONCRETO HIDRALUCO Y URBANIZACION) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPECHTLIÁN, ZAC. | CABECERA MUNICIPAL | 21.670813 N-103.328088 O | 1 OBRA | 836,840.96 | 465,604.38 | 732,672.55 | 465,604.38 | 732,672.55 | 87.56 | 88 | X |
| 210R45004 | 307004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA TENSADA SOBRE DOLVO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL KINDER JUSTO SIERRA EN EL MUNICIPIO DE TEPECHTLIÁN, ZAC. | CABECERA MUNICIPAL | 21.673337 N 103.330679 O | 1 OBRA | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 100.00 | 100 | X |
| 210R45005 | 307005 | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 5 POSTES EN EL PARQUE EL SILENCIO EN EL MUNICIPIO DE TEPECHTLIÁN, ZAC. | CABECERA MUNICIPAL | 21.659956 N 103.328128 O | 1 OBRA | 305,207.60 | 305,207.60 | 305,207.60 | 305,207.60 | 305,207.60 | 100.00 | 100 | X |
| 210R45006 | 307006 | ELECTRIFICACION DEL CORREDOR SAN MATEO CORREA EN LA CALLE ITURBIDE EN EL MUNICIPIO DE TEPECHTLIÁN, ZAC. | CABECERA MUNICIPAL | 21.670663 N- 103.328074 O | 1 OBRA | 117,359.89 | - | - | - | - | - | - | X |
| TOTALES: | | | | | | 1,606,708.45 | 868,811.98 | 1,385,180.15 | 868,811.98 | 1,385,180.15 | | | |



[Signature]
 NOMIA VERRINA
 SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
 C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES
 PRESIDENTE Y RIBERA
 DIRECTOR EJECUTIVO MUNICIPAL



[Signature]
 C. GREGORIO FRAUSTO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS